

Produktion

Termin nach Woche				Kommision		System	Oberfläche		GL Termin	Alu Term	R	F	m2	Bemerkungen
Woche 9 / 2026														
Montag , 23.02	FIX T	25342	-	Tellstrasse Kindergarten Homad	HW	Glasersatz		Glas			0	0	0	Glasersatz mit Vakuumglas Flügel einhängen Fix ab 16.2.2026
Montag , 05.01				inkl. Montage		Maler Intern								
Donnerstag , 26.	FIX T	25458	-	Erikaweg 3, Bern	bl	allg. Schreinerarbeiten	Nach Angabe	Malerei			1	1	2	Spez Türe RIWAG
Donnerstag , 19.02				inkl. Montage		Profil Standard								
Summe Woche										1	1	2	0.8	
Woche 10 / 2026														
Montag , 02.03	FIX T	26043	-	Bantigental 310 Bolligen	bl	Trenn64/69	Innen und aussen RAL 7016	Malerei	24. Feb. 26	20. Feb. 26	1	2	2	
Donnerstag , 05.02				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 02.03	FIX T	25306	-	Quartierhof Etappe 1	HW	Trenn74/79	Innen RAL 9016	Beschlag	27. Jan. 26	16. Jan. 26	72	140	128	ohne Stossfugen Termin demontage Espagnoletten Reihenfolge 1- schluss
Montag , 08.12				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 02.03		25351	-	Moserstrasse 23 Bern	bl	Glasersatz	Glasersatz mit Vakuumglas inkl. Oberfläche durch uns	Spez arbeiten			0	0	0	INNEN NCS S 0502-Y AUSSEN NCS S 1002-Y
Montag , 05.01				inkl. Montage		Maler Intern								
Montag , 02.03	FIX T	25335	-	Bälliz 42	HW	Glasersatz	Malerarbeiten durch Malerei Amstutz Thun	Glas / Malerarbeite			0	0	0	Glasersatz mit Vakuumglas Flügel wieder eunhängen ab 23.2.2026 3 und 2 OG inkl. Hof
Dienstag , 06.01				inkl. Montage		Maler Extern								
Montag , 02.03	FIX T	25387	-	Kollerweg 14	HW	Trenn74/79	RAL 9016	Beschlag	24. Feb. 26	30. Jan. 26	3	7	9	Glas bestellen nach Schablone
Donnerstag , 08.01				inkl. Montage		Profil Pfarrhaus								
Mittwoch , 04.03		26033	-	Nelkenweg 5 Liebefeld	bl	Class64/74	Innen weiss RAL 9016 Alu RAL 9016	Beschlag	24. Feb. 26	20. Feb. 26	1	2	2	RC2 Eichruchschaden
Donnerstag , 22.01				inkl. Montage		Profil Standard								
Freitag , 06.03	FIX T	25385	-	Alte Schwarzeneggstrasse 6 Villa	HW	Glasersatz	Malerarbeiten durch Malerei Pulfer bei und im Betrieb	Glas			0	0	0	Glasersatz mit Vakuumglas Malerarbeiten voraussichtlich durch Malerei Pulfer bei uns im Betrieb
Montag , 05.01				inkl. Montage		Maler Extern								
Summe Woche										77	151	141	0.8	
Woche 11 / 2026														
Montag , 09.03		26010	-	Halen 44 Herrenschwanden	bl	HMH6466	Sytsem Halen innenund aussen NCS S 0500-N	Malerei	16. Feb. 26	13. Feb. 26	1	1	3	
Freitag , 06.02				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 09.03		25312	ST	Thunstrasse 39 Bern	bl	allg. Schreinerarbeiten	Schiebetüre Bad DG Nach Angabe	Verputzen			1	1	2	Spez Türe OLWO
Freitag , 13.02				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 09.03		25452	-	Schmitteplatz 3 Worb	bl	Class64/74	Innen weiss RAL 9016 Aussen NCS S 0530-Y80R rot	Malerei	09. Feb. 26	20. Feb. 26	5	8	20	
Mittwoch , 21.01				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 09.03	FIX T	25441	-	Oberriedweg 17 Belp	bl	Trenn74/79	Natur nach Angabe	Beschlag	17. Feb. 26	06. Feb. 26	10	21	40	Naturholz bestellt
Mittwoch , 14.01				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 09.03		26057	-	Erlenweg 1 Burgdorf	bl	Trenn74/79	RAL 9010 innen und aussen	Verputzen	03. Mär. 26	27. Feb. 26	1	2	0	
Montag , 09.02				inkl. Montage		Profil Standard								
Summe Woche										18	33	65	10.6	
Woche 12 / 2026														
Montag , 16.03	FIX T	25343	-	Bellevueweg 18a Kanton Zug	HW	Glasersatz	Braucht neue Glasleisten	Glas	25. Nov. 25		0	0	0	Glaseinsatz mit Wirth Dominic
Montag , 05.01				inkl. Montage		Maler Extern								

Termin nach Woche				Kommision		System	Oberfläche		GL Termin	Alu Term	R	F	m2	Bemerkungen
Montag , 16.03	FIX T	26055	-	Palace Gstaad	HW	HMH7480	Fichte Natur	Maschine		27. Feb. 26	52	52	75	Glasleisten Bestellt
Montag , 23.02				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 16.03		26046	-	Bergweg 12 Rüfenacht	bl	Trenn74/79	Innen und aussen RAL 9016	Malerei	24. Feb. 26	06. Feb. 26	1	1	1	
Montag , 09.02				inkl. Montage		Profil Standard								
Dienstag , 17.03		26060	-	Strassacker 4 Bolligen	LK	Class64/74	innen und aussen weiss	Verputzen	10. Mär. 26	13. Mär. 26	2	4	5	
Donnerstag , 12.02				inkl. Montage		Profil Standard								
Summe Woche										55	57	81	78.9	
Woche 13 / 2026														
Montag , 23.03	FIX T	25410	Hst.	Jungfraustrases 22 Worb	bl	HST DuraslideTop	Innen Natur nach Angabe	Glas	12. Jan. 26	09. Jan. 26	1	1	4	Naturholz bestellt De Lignio!
Mittwoch , 03.12				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 23.03	FIX T	25410	-	Jungfraustrasse 22 Worb	bl	Class64/74	Innen Natur nach Angabe	Montagebereit	15. Dez. 25	12. Dez. 25	1	2	2	
Donnerstag , 20.11				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 23.03	FIX T	25410	ET2	Jungfraustrasse 22 Worb	bl	Class64/74	Innen Natur nach Angabe	Beschlag	17. Feb. 26	13. Feb. 26	3	6	20	2. Teil Schlafen
Montag , 19.01				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 23.03		26050	-	Daxelhoferstrasse 5 Bern	bl	Trenn74/79	Innen und aussen NCS S0500-N	Verputzen	10. Mär. 26	06. Mär. 26	2	7	15	
Montag , 09.02				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 23.03		26063	-	Bottigenstrasse 146 Bern	LK	Class64/74	Innenund aussen weiss RAL 9016	Verputzen	17. Mär. 26	20. Mär. 26	1	3	4	
Freitag , 13.02				inkl. Montage		Profil Standard								
Mittwoch , 25.03	FIX T	26014	-	Dählhölzliweg 8 Simon Hehl	HW	Trenn74/79	Nach Angabe	Verputzen	03. Feb. 26	27. Feb. 26	1	2	2	RWA 24Volt
Montag , 16.02				inkl. Montage		Profil Heim								
Donnerstag , 26.		26030	-	Ramseier Holzbau (18982Nacht)	bl	Trenn74/79	Innen Natur Braun / Aussen NCS S 0500-N	Verputzen			2	2	4	
Dienstag , 10.02				AW Worb		Profil Standard								
Summe Woche										11	23	51	17.94	
Woche 14 / 2026														
Montag , 30.03		26067	-	Alte Bernstrasse 24 Schlosswil	bl	Trenn74/79	Innen natur Fablos aussen grau nach Angabe	Avor			3	5	10	
Mittwoch , 11.03				AW Worb		Profil Standard								
Montag , 30.03	FIX T	26044	-	Solothurnstrasse	HW	Glasersatz		Glas	17. Feb. 26		3	3	0	Inkl. Schreinerarbeiten Glasersatzbei Türe
Donnerstag , 19.02				inkl. Montage										
Montag , 30.03	FIX T	26006	-	Bridelstrasse 40 Bern	bl	Trenn74/79	Innen und aussen weiss NCS S 0500-N	Malerei	17. Feb. 26	13. Feb. 26	14	20	25	
Mittwoch , 28.01				inkl. Montage		Profil Ankenwaage								
Montag , 30.03	FIX T	26 073	-	Teichmattstrasse 8 WBG Lanzgut	HW	Class64/74	RAL 9016	Maschine	10. Mär. 26	13. Mär. 26	1	1	2	
Mittwoch , 25.02				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 30.03	FIX T	26039	-	Schadaustrasse 31b Bühler	HW	Class64/74	RAL 9016	Verputzen	03. Mär. 26	06. Mär. 26	11	22	25	
Mittwoch , 11.02				inkl. Montage		Profil Standard								
Summe Woche										32	51	62	29.5	
Woche 15 / 2026														
Montag , 06.04	FIX T	26047	-	Gerechtikeytsgasse Postgasse	HW	System mit Vakuumglas	Eichen Natur	Maschine			1	4	3	Holz Bestellt
Mittwoch , 25.02				inkl. Montage		Profil Pfarrhaus								

Termin nach Woche				Kommission		System	Oberfläche		GL Termin	Alu Term	R	F	m2	Bemerkungen
Montag , 06.04	FIX T	26054	-	Niesenstrasse 9 Thun	HW	Trenn74/79	Aussen Lärche Natur		Avor		1	4	2	Masskontrolle
Donnerstag , 26.02				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 06.04		26037	-	Gerechtigkeitsgasse 28	HW	Trenn74/79			Avor		15	30	27	Fensterpläne zur Kontrolle beim Architekten
Montag , 02.03				inkl. Montage		Profil Barock								
Dienstag , 07.04	FIX T	25438	-	Reichenbachstrasse 102 German	HW	Glasersatz	Malerarbeiten durch uns		Spez arbeiten	28. Apr. 26	0	0	0	Glasersatz Isolierglas und Vakuumglas
Montag , 05.01				inkl. Montage		Maler Intern								
Dienstag , 07.04	FIX T	25459	-	Untere Wart 42 Thun	HW	Class64/74	RAL 9016 aussen Alu eloxiert		Beschlag	17. Feb. 26	10	14	21	
Dienstag , 20.01				inkl. Montage		Profil Standard								
Summe Woche											27	52	53	3
Woche 16 / 2026														
Montag , 13.04	FIX T	26051	-	Kleinfeldstrasse Herr Senn	HW	HMH6474	Natur Lärche Schwelle in Eiche		Maschine	03. Mär. 26	4	3	15	
Dienstag , 03.03				inkl. Montage		Profil Standard	Aussen: Primo AS, Braun 5454000324							
Montag , 13.04		26012	-	Ostermundigenstrasse 10 Bern	bl	allg. Schreinerarbeiten	Haustüre mit bestehendem Doppel aussen		Maschine		1	1	3	Innen weiss Ral 9016
Montag , 23.03				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 13.04	FIX T	26074	-	Stöcken 311 Signau	HW	Trenn74/79	Fichte Natur		Maschine		7	14	11	
Montag , 02.03				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 13.04	FIX W	25424	-	Dennikofenweg 188b Ostermun	bl	HST DuraslideTop	innen und aussen NCS S 7000-N		Glas	26. Jan. 26	1	1	12	
Mittwoch , 03.12				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 13.04		26035	-	Kirchweg 18 Kehrsatz	bl	Duraslide Top	Innen RAL 9016 Alu EV1		Maschine	23. Feb. 26	1	1	3	
Freitag , 20.02				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 13.04	FIX T	25327	-	Palace Mürren	HW	Glasersatz			Glas		0	0	0	Fensterflügel abholen Transport organisieren
Montag , 23.02				inkl. Montage		Profil Standard								
Summe Woche											14	20	44	33.2
Woche 17 / 2026														
Montag , 20.04	FIX T	26040	-	Zähringerstrasse	HW	Class64/74	Ral 9016 innen		Malerei	03. Mär. 26	24	40	50	
Montag , 02.02				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 20.04	FIX W	26059	-	Höheweg 48 Biel	bl	Trenn74/79	Innen NCS S 1502-B / Aussen RAL 9016		Verputzen	31. Mär. 26	1	1	1	
Montag , 16.02				inkl. Montage		Profil von Rodt			Holzsprossen im Glas	10. Mär. 26				
Summe Woche											25	41	51	20.7
Woche 19 / 2026														
Montag , 04.05		241426	-	PROGR	HW	Trenn74/79			Avor		1	1	5	Eingangstüre Masskontrolle und Zeichnung zustellen
Montag , 16.03				inkl. Montage		Profil Standard								
Montag , 04.05	FIX T	26013	-	Blumensteinstrasse Glasersatz	HW	Glasersatz			Spez arbeiten	28. Apr. 26	0	0	0	Vakuumglas und Isolierglas
Montag , 05.01				inkl. Montage		Maler Intern								
Summe Woche											1	1	5	0
Woche 20 / 2026														
Montag , 11.05	FIX T	25041	-	Tulpenweg	HW	Trenn74/79	RAL 9016		Maschine	10. Mär. 26	10	20	20	
Mittwoch , 04.03				inkl. Montage		Profil Standard								
Summe Woche											10	20	20	20

Termin nach Woche				Kommision		System	Oberfläche		GL Termin	Alu Term	R	F	m2	Bemerkungen	
Woche 21 / 2026															
Montag , 18.05		FIX T	26031	-	Erlenweg 5	HW	Trenn74/79	Nach Angabe	Avor		29	58	71	Masskontrolle 18.2.2026	
Montag , 06.04					inkl. Montage		Profil Standard								
Summe Woche											29	58	71		
Woche 23 / 2026															
Montag , 01.06		FIX T	24265	01	Harnischhut 298 Bolligen (EG+O	bl	Trenn74/79	Oelfarbe Dynasol NCS 1502-Y	Montagebereit	10. Dez. 24	22. Nov. 24	17	34	30	noch 4 Fenster offen!
Montag , 28.10					inkl. Montage		Profil von Rodt	innen und aussen	Holzsprossen im Glas	25. Nov. 24					Nach letzten Mail Januar erst im Sommer 26
Summe Woche											17	34	30	0.6	
Woche 29 / 2026															
Montag , 13.07		FIX T	25380	-	Bollwerk 35 Glasersatz Ueli Bern	HW	Glasersatz		Glas	02. Feb. 26		0	0	0	Glasersatz mit Vakuumglas ohne Malerarbeiten
Dienstag , 06.01					inkl. Montage		Maler Extern								
Summe Woche											0	0	0	0	
Gesamtsumme											317	542	676		