

Produktions-Start

| Termin nach Woche  |        | Kommision |                                | System |                         | Oberfläche                                                                                                  |          | GL Termin   | R  | F  | m2 | Bemerkungen                                           |                                     |
|--------------------|--------|-----------|--------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----|----|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Woche 8 / 2026     |        |           |                                |        |                         |                                                                                                             |          |             |    |    |    |                                                       |                                     |
| Freitag , 20.02    | 26035  | -         | Kirchweg 18 Kehrsatz           | bl     | Duraslide Top           | Innen RAL 9016 Alu EV1                                                                                      | Maschine | 23. Feb. 26 | 1  | 1  | 3  |                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montag , 13.04     |        |           | inkl. Montage                  |        | Profil Standard         |                                                                                                             |          |             |    |    |    |                                                       |                                     |
| Summe Woche        |        |           |                                |        |                         |                                                                                                             |          |             | 1  | 1  | 3  | 3                                                     |                                     |
| Woche 9 / 2026     |        |           |                                |        |                         |                                                                                                             |          |             |    |    |    |                                                       |                                     |
| Montag , 23.02     | 26055  | -         | Palace Gstaad                  | HW     | HMH7480                 | Fichte Natur                                                                                                | Maschine |             | 52 | 52 | 75 | Glasleisten Bestellt                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montag , 16.03     |        | FIX T     | inkl. Montage                  |        | Profil Standard         |                                                                                                             |          |             |    |    |    |                                                       |                                     |
| Mittwoch , 25.02   | 26 073 | -         | Teichmattstrasse 8 WBG Lanzgut | HW     | Class64/74              | RAL 9016                                                                                                    | Maschine | 10. Mär. 26 | 1  | 1  | 2  |                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Montag , 30.03     |        | FIX T     | inkl. Montage                  |        | Profil Standard         |                                                                                                             |          |             |    |    |    |                                                       |                                     |
| Mittwoch , 25.02   | 26047  | -         | Gerechtkiteitsgasse Postgasse  | HW     | System mit Vakuumglas   | Eichen Natur                                                                                                | Maschine |             | 1  | 4  | 3  | Holz Bestellt                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Montag , 06.04     |        | FIX T     | inkl. Montage                  |        | Profil Pfarrhaus        |                                                                                                             |          |             |    |    |    |                                                       |                                     |
| Donnerstag , 26.02 | 26054  | -         | Niesenstrasse 9 Thun           | HW     | Trenn74/79              | Aussen Lärche Natur                                                                                         | Avor     |             | 1  | 4  | 2  | Masskontrolle                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Montag , 06.04     |        | FIX T     | inkl. Montage                  |        | Profil Standard         |                                                                                                             |          |             |    |    |    |                                                       |                                     |
| Summe Woche        |        |           |                                |        |                         |                                                                                                             |          |             | 55 | 61 | 82 | 80                                                    |                                     |
| Woche 10 / 2026    |        |           |                                |        |                         |                                                                                                             |          |             |    |    |    |                                                       |                                     |
| Montag , 02.03     | 26074  | -         | Stöcken 311 Signau             | HW     | Trenn74/79              | Fichte Natur                                                                                                | Maschine |             | 7  | 14 | 11 |                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Montag , 13.04     |        | FIX T     | inkl. Montage                  |        | Profil Standard         |                                                                                                             |          |             |    |    |    |                                                       |                                     |
| Montag , 02.03     | 26037  | -         | Gerechtigkeitsgasse 28         | HW     | Trenn74/79              |                                                                                                             | Avor     |             | 15 | 30 | 27 | Fensterpläne zur Kontrolle beim Architekten           | <input type="checkbox"/>            |
| Montag , 06.04     |        |           | inkl. Montage                  |        | Profil Barock           |                                                                                                             |          |             |    |    |    |                                                       |                                     |
| Dienstag , 03.03   | 26051  | -         | Kleinfeldstrasse Herr Senn     | HW     | HMH6474                 | Natur Lärche Schwelle in Eiche<br>Aussen: Primo A5, Braun 5454000324<br>Innen: Primo A5, Afzelia 5455000317 | Maschine | 03. Mär. 26 | 4  | 3  | 15 |                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Montag , 13.04     |        | FIX T     | inkl. Montage                  |        | Profil Standard         |                                                                                                             |          |             |    |    |    |                                                       |                                     |
| Mittwoch , 04.03   | 25041  | -         | Tulpenweg                      | HW     | Trenn74/79              | RAL 9016                                                                                                    | Maschine | 10. Mär. 26 | 10 | 20 | 20 |                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Montag , 11.05     |        | FIX T     | inkl. Montage                  |        | Profil Standard         |                                                                                                             |          |             |    |    |    |                                                       |                                     |
| Summe Woche        |        |           |                                |        |                         |                                                                                                             |          |             | 36 | 67 | 73 | 46                                                    |                                     |
| Woche 11 / 2026    |        |           |                                |        |                         |                                                                                                             |          |             |    |    |    |                                                       |                                     |
| Mittwoch , 11.03   | 26067  | -         | Alte Bernstrasse 24 Schlosswil | bl     | Trenn74/79              | Innen natur Fablos aussen grau nach Angabe                                                                  | Avor     |             | 3  | 5  | 10 |                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Montag , 30.03     |        |           | AW Worb                        |        | Profil Standard         |                                                                                                             |          |             |    |    |    |                                                       |                                     |
| Summe Woche        |        |           |                                |        |                         |                                                                                                             |          |             | 3  | 5  | 10 |                                                       |                                     |
| Woche 12 / 2026    |        |           |                                |        |                         |                                                                                                             |          |             |    |    |    |                                                       |                                     |
| Montag , 16.03     | 241426 | -         | PROGR                          | HW     | Trenn74/79              |                                                                                                             | Avor     |             | 1  | 1  | 5  | Eingangstüre<br>Masskontrolle und Zeichnung zustellen | <input type="checkbox"/>            |
| Montag , 04.05     |        |           | inkl. Montage                  |        | Profil Standard         |                                                                                                             |          |             |    |    |    |                                                       |                                     |
| Summe Woche        |        |           |                                |        |                         |                                                                                                             |          |             | 1  | 1  | 5  |                                                       |                                     |
| Woche 13 / 2026    |        |           |                                |        |                         |                                                                                                             |          |             |    |    |    |                                                       |                                     |
| Montag , 23.03     | 26012  | -         | Ostermundigenstrasse 10 Bern   | bl     | allg. Schreinerarbeiten | Haustüre mit bestehendem Doppel aussen                                                                      | Maschine |             | 1  | 1  | 3  | Innen weiss Ral 9016                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Montag , 13.04     |        |           | inkl. Montage                  |        | Profil Standard         |                                                                                                             |          |             |    |    |    |                                                       |                                     |
| Summe Woche        |        |           |                                |        |                         |                                                                                                             |          |             | 1  | 1  | 3  | 3                                                     |                                     |

| Termin nach Woche |       | Kommision |               | System | Oberfläche      |             | GL Termin | R   | F   | m2  | Bemerkungen              |
|-------------------|-------|-----------|---------------|--------|-----------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|--------------------------|
| Woche 15 / 2026   |       |           |               |        |                 |             |           |     |     |     |                          |
| Montag , 06.04    | 26031 | -         | Erlenweg 5    | HW     | Trenn74/79      | Nach Angabe |           | 29  | 58  | 71  | Masskontrolle 18.2.2026  |
| Montag , 18.05    | FIX T |           | inkl. Montage |        | Profil Standard | Avor        |           |     |     |     | <input type="checkbox"/> |
| Summe Woche       |       |           |               |        |                 |             |           | 29  | 58  | 71  |                          |
| Gesamtsumme       |       |           |               |        |                 |             |           | 126 | 194 | 247 |                          |